

การวัดเสียงบริเวณที่มีการสัมผัสเสียงดังในแผนก จ่ายกลาง พยาธิวิทยาคลินิก ศัลยกรรมชาย ICU
ผู้ป่วยหนัก พนักงานสนาม โภชนาการ เวชกรรมสังคม ของโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

แผนก	บริเวณจุดที่วัดเสียง	ค่าที่วัด ได้	ค่า มาตรฐาน	ระยะเวลาทำงาน	แปลผล
จ่ายกลาง	เป่าเครื่องมือทันตกรรม	82	97	30 นาที	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
	เป่าเครื่องมือ	84	97	30 นาที	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
	ล้างเครื่องมือ	77	97	30 นาที	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
	ห้องเตรียมจ่ายอุปกรณ์	63	89	3 ชั่วโมง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
พยาธิวิทยาคลินิก	ห้องธนาคารเลือด	72	85	8 ชั่วโมง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ศัลยกรรมชาย	ห้องน้ำศัลยกรรมชาย	62	85	8 ชั่วโมง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ICU ผู้ป่วยหนัก	ห้องล้างเครื่องมือ	79	100	15 นาที	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
สนาม	สนามหญ้าหลังแผนก กระตุก	86	88	4 ชั่วโมง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
โภชนาการ	ล้างภาชนะใส่อาหาร	82	97	30 นาที	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
	ประกอบอาหาร	66	92	1 ชั่วโมง 30 นาที	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เวชกรรมสังคม	บริเวณโต๊ะทำงานติด หน้าต่าง	64	85	8 ชั่วโมง	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ตารางสรุปผลการตรวจวัดแสงสว่างในการทำงานอาคารก่อสร้าง

รายละเอียด	จำนวน	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ชั้น 1	1	1	-	-
ชั้น 2	1	1	-	-
ชั้น 3	1	1	-	-
ชั้น 4	1	1	-	-
ชั้น 5	1	1	-	-
ชั้น 6	1	1	-	-
ชั้นด้านฟ้า	1	-	1	-

ตารางสรุปผลการตรวจวัดเสียงในการทำงานอาคารก่อสร้าง

รายละเอียด	จำนวน	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ชั้น 1	1	-	-	1
ชั้น 2	1	-	1	-
ชั้น 3	1	-	1	-
ชั้น 4	1	-	-	1
ชั้น 5	1	-	1	-
ชั้น 6	1	-	1	-
ชั้นด้านฟ้า	-	-	-	-

ตารางสรุปผลการตรวจวัดฝุ่นในการทำงานอาคารก่อสร้าง

รายละเอียด	จำนวน	ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	เกินเกณฑ์มาตรฐาน
ชั้น 1	1	-	1	-
ชั้น 2	1	-	1	-
ชั้น 3	1	-	1	-
ชั้น 4	1	-	1	-
ชั้น 5	1	-	1	-
ชั้น 6	1	-	-	1
ชั้นด้านฟ้า	1	-	1	-

การตรวจวัดเสียงในพื้นที่ก่อสร้างอาคารวินิจฉัยโรคฯ
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17

