BIG

เล่มที่ 253 เลขที่ 12648

ใบตรวจสภาพและซ่อมบำรุงสถานีจ่ายแก๊สเหลว ☑ O_2 ☐ N_2 ☐ Ar ☐ CO_2

ชื่อลูกค้า โรงพยาบาลประสิทธิ์ราชพัฒนา 17 จังหวัด ตรัง วันที่ 25 SEP 2015

Tank Model : SCS 11000 S/N: HE. 5303 Vap Model : MV-1200 S/N: 61087-1-2

เกจวัดความดันถัง Brand : WIKA Range: 0-135 Psi Size 1" x 1/2" Back

มาตรวัดระดับ Brand : WIKA Range: 0-250 In H2O S/N: LT-21

ชุดควบคุมความดันถัง Brand: CASH VALVE Range: 100-375 Psi Size 3/4" MNPT ความดันถัง Set 160 Psig

ชุดควบคุมความดันประหยัด Brand: CASH VALVE Range: 100-375 Psi Size 1/2" MNPT ความดันประหยัด Set 180 Psig

ชุดควบคุมความดันใช้งาน Brand: CASH VALVE Range: 20-75 Psi Size 1/2" S/N: 18937-VGA

เกจวัดความดันใช้งาน Brand: NUOVA FIMA Range: 0-115 Psi Size 1" x 1/2" Back ความดันใช้งาน Set Psig

Safety Valve (A) Brand: HEROSE S/N: SV-32 3/4" x 1" Setting 250 Psig

Safety Valve (B) Brand: HEROSE S/N: SV-33 3/4" x 1" Setting 250 Psig

Safety Valve PCM Brand: HEROSE 1/2" x 1" S/N: N/A Setting Psig

Thermal relief : 350 Psig (24) Brand GENERANT S/N: TSY32 (39) Brand GENERANT S/N: TSY-35

(36) Brand GENERANT S/N: TSY36 (37) Brand GENERANT S/N: TSY-37

Rupture Disc: 390 Psig (A,B) Brand OSECO Size: 1/2" MNPT

ค่าที่อ่านได้ในปัจจุบันจากมาตรวัด

ความดันถัง 109 Psig ระดับของเหลว 173 นิ้วน้ำ ความดันใช้งาน 60.55 Psig

สภาพทั่วไปของสถานีจ่ายแก๊ส	ปกติ	ไม่ปกติ	สภาพของท่อแก๊สและอุปกรณ์ประกอบถังบรรจุแก๊สเหลว	ปกติ	ไม่ปกติ
• มีแสงสว่างเพียงพอต่อการเติมหรือส่งแก๊สในตอนกลางคืน	☑	☐	• ท่อแก๊สต่าง ๆ	☑	☐
			• วาล์ว ต่าง ๆ	☑	☐
• มีป้ายสัญลักษณ์หรือข้อความเตือนติดตั้งในตำแหน่งที่สามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนโดยง่ายหรือไม่	☑	☐	• มาตรวัดความดัน * ค่าเบี่ยงเบนที่วัดได้ ☑ + ☐ - 0.25 %	☑	☐
			• มาตรวัดระดับแก๊สเหลว * ค่าเบี่ยงเบนที่วัดได้ ☑ + ☐ - 0.25 %	☑	☐
			• มาตรวัดความดันใช้งาน * ค่าเบี่ยงเบนที่วัดได้ ☑ + ☐ - 0.25 %	☑	☐
• มีป้ายแสดงหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน	☑	☐	• วาล์วนิรภัย (A)	☑	☐
			(B)	☑	☐
• สภาพสีถังชั้นนอกอยู่ในสภาพที่ดี	☑	☐	• จานนิรภัย (A)	☑	☐
			(B)	☑	☐
			• ระบบ Alarm เมื่อระดับของเหลวต่ำ ☑ มี ☐ ไม่มี		

รายการสิ่งที่ต้องปรับปรุงหรือซ่อมบำรุงที่ต้องทำเพิ่มเติมในภายหลัง **กำหนดนัดหมาย**

1.

2.

ลงชื่อ เฉลิมศักดิ์ สุขล (ในนามลูกค้าหรือผู้รับบริการ) วันที่ 25-9-68

ลงชื่อ (ช่างเทคนิคผู้ให้บริการ) วันที่ 25 SEP 2015

* ค่าเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้ คือ + / - ไม่เกิน 1 %

Original > CSM (BIG-3) , Blue > Customer